



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název stavby:	„Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, k. ú. Řásná
Objednatel, investor, stavebník:	ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 629 335 91
Zhotovitel:	HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 277 20 161
Zpracovatel PD + AD:	HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ: 272 21 253
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko-projektová kancelář, Žižkova ul. 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ: 157 72 675
Biologický dozor (BD):	Mgr. Jaromír Maštera, Slavičkova 22, 586 02 Jihlava, IČ: 757 65 993
Technickobezpečnostní dohled (TBD):	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3. IČ: 03579727
Koordinátor BOZP	, Smetanova 237, 277 01 Dolní Beřkovice,
OZO BOZP	Fibichova 352, 390 02 Tábor – Čekanice,

2. LISTINNÉ DOKLADY PŘEDANÉ PŘED A PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ:

- Smlouva o dílo na provedení stavby, uzavřená mezi objednatelem ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a zhotovitelem stavby HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň dne 09. 08. 2018
- Příkazní smlouva o zajištění autorského dozoru projektanta uzavřená mezi příkazcem ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příkazníkem HG Partner, s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly uzavřená dne 26. 09. 2018
- Příkazní smlouva o zajištění technického dozoru stavebníka uzavřená mezi příkazcem ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příkazníkem Ing. Pavlem Kubaštou, Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí uzavřená dne 31. 08. 2018
- Příkazní smlouva o zajištění biologického dozoru stavebníka uzavřená mezi příkazcem ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příkazníkem Ing. Jaromírem Mašterou, Slavičkova 22, 586 02 Jihlava uzavřená dne 15. 08. 2018
- Příkazní smlouva o zajištění technickobezpečnostního dohledu uzavřená mezi příkazcem ČR - AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příkazníkem INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 uzavřená dne 04. 10. 2018



- projektová dokumentace stavby pro provedení stavby včetně dokladové části, zpracovaná v 05/2017: paré č. 1 – AOPK ČR; paré č. 2 – zhotovitel stavby Hydrokov s.r.o., paré č. 3 – TDS Ing. Pavel Kubašta, č. 4 - SFŽP
- Rozhodnutí o povolení k provedení stavebních úprav na: „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“ - vydal Městský úřad Telč, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, č.j.: Telč3548/2017OŽP dne 22. 05. 2017 a Rozhodnutí MěÚ Telč, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, č.j.: Telč5596/2017OŽP dne 27. 07. 2017

3. VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

- staveniště je popsáno, vymezeno a zakresleno v projektové dokumentaci – jedná se rybník Pařezitý parc. č. 364, k. ú. Řásná - vlastník ČR AOPK a o související plochy a pozemky dle projektové dokumentace a stavebního povolení (stavební úpravy na pozemcích parc. č. 364, st. 271, st. 268, st. 269, stavbou dotčené pozemky parc. č. 364, st. 271, st. 268, st. 269, 426/3, 434/1, pozemky na nichž budou pročištěna koryta toků parc. č. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 436/6, 436/9, 444; pozemky pro přístup na hráz rybníka parc. č. 362, 329/4 vše k.ú. Řásná), dále bude vymezení a příprava staveniště a zařízení staveniště zajištěno zhotovitelem stavby v souladu s platnými předpisy. Zařízení staveniště bude v souladu s PD a s příslušnými rozhodnutími umístěno mimo ochranné pásmo ZCHÚ na pozemku parc. č. 457, vlastník Obec Řásná. Zařízení staveniště bude odděleno od ostatních veřejných ploch a bude označeno bezpečnostními tabulkami. Přístup ze zařízení staveniště (parc. č. 457) na staveniště je po pozemcích parc. č. 1401 (silnice), 336/3 (komunikace), 329/4 a 362.

parc. č.:	druh pozemku, způsob využití:	vlastník:	využití:
364	vodní plocha, rybník	ČR, AOPK	stavbou dotčený pozemek
st. 271	zastavěná plocha - hráz	ČR, AOPK	stavbou dotčený pozemek
st. 268	zastavěná plocha - hráz	ČR, AOPK	stavbou dotčený pozemek
st. 269	zastavěná plocha - hráz	Obec Řásná	stavbou dotčený pozemek
426/3	ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha	Obec Řásná	dočasně dotčený pozemek
434/1	lesní pozemek	ČR, LČR, s.p.	dočasně dotčený pozemek
436/1	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/2	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/3	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/4	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/5	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/6	lesní pozemek		pročištění koryta VT
436/9	lesní pozemek	ČR, LČR, s.p.	pročištění koryta VT
444	lesní pozemek	ČR, LČR, s.p.	pročištění koryta VT
362	lesní pozemek	ČR, LČR, s.p.	přístup ze ZS na staveniště
329/4	lesní pozemek	ČR, LČR, s.p.	přístup ze ZS na staveniště
1401	ostatní plocha, silnice	Kraj Vysočina, KSaÚS Vysočiny	přístup ze ZS na staveniště
336/3	ostatní plocha, ostatní komunikace	ČR, LČR, s.p.	přístup ze ZS na staveniště
457	ostatní plocha, jiná plocha	Obec Řásná	zařízení staveniště



4. STANOVENÍ ZPŮSOBU OCHRANY BEZPEČNOSTI OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V SOUSEDSTVÍ STAVENIŠTĚ:

- Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech.

5. PŘEDÁNÍ ODBĚRNÝCH MÍST A MÍST NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- odběrné místo EI – zhotovitel nepožaduje
- odběrné místo vody - zhotovitel nepožaduje

6. STANOVENÍ PRACOVNÍ DOBY V JEDNOTLIVÝCH DNECH TÝDNE:

- pondělí ÷ neděle v době viditelnosti na práci

7. URČENÍ POŽADAVKŮ NA ÚROVEŇ HLUKU BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA ČISTOTU, BEZPRAŠNOST ATP.:

- zhotovitel stavby dodrží přípustné limity hluku, max. možné omezení prašnosti a dodržování požadavků na čistotu uvnitř a zejména vně vlastního staveniště a ZS

8. STANOVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH CEST PRO PRACOVNÍKY A DOPRAVU MATERIÁLU A STROJŮ:

- staveniště je přístupné z veřejné komunikace - zhotovitel stavby bude po celou dobu výstavby zajišťovat úklid přístupové komunikace vlastními pracovníky a mechanizací. Zhotovitel zajistí osazení dopravního značení na veřejné komunikaci (parc. č. 336/3 a 1401) dle výkr. č. C.4 Dopravní situace

9. ZPŮSOB NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA VEŘEJNOU KOMUNIKACI:

- zhotovitel stavby zajistí osazení příslušného dopravního značení jednak na výjezdu ze staveniště a jednak na vjezdu na staveniště. Zhotovitel stavby dále zajistí neznečišťování komunikací vně staveniště, v případě, že k tomuto dojde, zajistí úklid a očištění komunikace. Napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace.

10. KRYTÉ SKLADOVÉ PROSTORY:

- dodavatel po investorovi nepožaduje, vybuduje je v rámci ZS a staveniště

11. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ:

- zhotovitel bude používat vlastní mobilní WC, umístěné uvnitř ZS

12. UMÍSTĚNÍ ZNAČKY ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU NA STAVENIŠTĚ:

- zajistí zhotovitel stavby

13. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Dle PD se ve staveništi nevyskytují cizí inž. sítě, vyjma násoskového potrubí v koruně hráze, které bude v rámci stavebních prací přeloženo v souladu se zpracovanou PD a vyjádřením provozovatele VAS a.s., divize Jihlava ze dne 21. 04. 2017.



- Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části bude umístěno zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a přiloženého zákresu zemní vedení SEK
- **Ostatní vyjádření správců cizích inž. sítí - bez výskytu:**
 - **RWE Distribuční služby, s.r.o. 21. 07. 2016** – bez výskytu plynárenského zařízení
 - **NET4GAS, s.r.o. 21. 07. 2016** - bez výskytu VTL plynovodu
 - **NET4GAS, s.r.o. 21. 07. 2016** - bez výskytu VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.
 - **ČEPRO, a.s. 21. 07. 2016** - bez výskytu
 - **MERO ČR a.s. 21. 07. 2016** - bez výskytu
 - **UPC Česká Republika, s.r.o. 1. 08. 2016** – bez výskytu VVKŠ
 - **E.ON Servisní s.r.o.** – bez výskytu el. sítě

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- dnešní jednání ve věci předání a převzetí staveniště navazuje na předchozí jednání v rámci přípravných prací stavby
- účastníci jednání provedli dnešního dne podrobnou **prohlídku staveniště a zařízení staveniště**
- rybník je vypuštěn
- kácení dřevin bylo provedeno v rámci přípravných prací stavby
- koordinátor BOZP seznámil přítomné se zpracovaným Plánem BOZP při práci, přítomní účastníci jednání potvrdili provedení seznámení svými podpisy do přílohy Plánu BOZP
- **stanovení termínů konání pravidelných kontrolních dnů stavby:** KD provádění stavby (za účasti investora, zhotovitele stavby, projektanta, dozoru a podle aktuální potřeby i dalších přizvaných účastníků) se budou konat **ve čtvrtek** při účasti KOOBOZP **od 12:00 hod.**, v případě neúčasti KOOBOZP **od 11:00 hod. přímo na místě stavby**. Přesný čas bude uveden v pozvánce, kterou bude rozesílat TDS po dohodě se zhotovitelem podle aktuálního stavu stavebních prací na staveništi.

15. STANOVENÉ ÚKOLY:

I. 1. Vymezení staveniště a zařízení staveniště: již provedeno v rámci přípravných prací stavby

I. 2. Stanovení způsobu ochrany bezpečnosti osob pohybujících se **v sousedství staveniště** (staveniště a zařízení staveniště budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob na všech vstupech a vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou osazením bezpečnostních tabulek - zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám): již provedeno v rámci přípravných prací stavby

I. 3. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci (zhotovitel stavby zajistí osazení příslušného dopravního značení jednak na výjezdu ze staveniště a jednak na vjezdu na staveniště). Zhotovitel stavby dále zajistí neznečišťování komunikací vně staveniště, v případě, že k tomuto dojde, zajistí úklid a očištění komunikace. Napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace, dle požadavků LČR, s.p.



zhotovitel zajistí výjezd na veřejnou komunikaci tak, aby při dopravě nedocházelo k jejímu poškození. Bude provedeno plynulé napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci se zpevněním, po dokončení stavby bude napojení uvedeno do původního stavu.

Stanovené úkoly:

- osazení dopravního značení na výjezdu ze staveniště a na vjezdu na staveniště: již provedeno v rámci přípravných prací stavby
- zhotovitel zajistí úklid a očištění v případě znečištění veřejné komunikace vně staveniště a ZS: úkol trvalý po celou dobu výstavby
- napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C. 4 Dopravní situace: již provedeno v rámci přípravných prací stavby
- provedení plynulého napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou komunikaci: již provedeno v rámci přípravných prací stavby
- odstranění menších dřevin pracovníky LČR, s.p. k zajištění přístupové cesty: již provedeno v rámci přípravných prací stavby

I. 4. Inženýrské sítě: kromě násoskového potrubí je ve staveništi zakresleno potrubí LT 125 vedoucí po levém břehu rybníka, podél levého bezpečnostního přelivu a v odpadní stoce od přelivu. Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části je uvažováno s umístěním zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a přiloženého zákresu zemní vedení SEK

Stanovený úkol: u potrubí LT 125 bude ověřena jeho poloha a jeho funkčnost, zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby ochranu uvedených inž. sítí – úkol trvalý

I. 5. Provedení hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka: již provedeno v rámci přípravných prací stavby, vzhledem k tomu, že na několika místech došlo k narušení těchto hrázek, zhotovitel stavby zajistí jejich opravu

I. 6. Opevnění návodního líce hráze, zhotovitel předloží na KD stavby vzorky záhozového kamene z dostupných lomů a bude proveden výběr nejvhodnějšího typu kamene:

I. 7. Dodržování příslušných ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zhotovitelem stavby: jedná se o úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 8. Vedení stavebního deníku: zhotovitel zajišťuje v souladu se stavebními předpisy

I. 9. Zhotovitel bude při realizaci stavby dodržovat veškeré **požadavky** plynoucí ze **stavebního povolení a ostatních vyjádření, stanovisek a rozhodnutí** dotčených orgánů, organizací a osob obsažených v dokladové části PD: úkol trvalý po celou dobu výstavby

I. 10. Zhotovitel zajistí **prostorové vytýčení díla**

I. 11. Zhotovitel zajistí umístění **štítek „Stavba povolena“** na stavbě tak, aby byl ochráněn před klimatickými vlivy po celou dobu výstavby: již provedeno v rámci přípravných prací stavby, vzhledem k osvětlení štítku sluncem některé původní údaje vybledly (údaje o zhotoviteli, TDS). Zhotovitel stavby provede opětovné doplnění těchto údajů takovým způsobem, aby nedocházelo k vyblednutí těchto údajů



I. 12. Výroba a osazení dočasného billboardu v blízkosti staveniště zhotovitelem stavby na základě grafické předlohy předané investorem stavby, udržovat billboard nepoškozený - úkol zhotovitele trvalý po celou dobu výstavby

16. PŘÍTOMNI (dle pozvánky):

- za investora (stavebníka) a objednatele - ČR - AOPK ČR: Ing. Barbora Satrapová
- za zhotovitele - HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň: p. Petr Ježek,
- za zpracovatele PD (AD) - HG partner s.r.o: omluveni
- za TDS: Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko-projektová kancelář
- za biologický dozor - Mgr. Jaromír Maštera: omluven
- za TBD dohled - INSET s.r.o. - : omluven
- z KOOBOZP:

17. KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE VÝSTAVBY:

- zástupce investora (stavebníka) a objednatele: ČR - AOPK ČR: Ing. Pavel Trnka, tel.:
; Ing. Barbora Satrapová, tel.:
; Ing. Václav Hlaváč, tel.:
; Ing. Bohumila Jermlová, tel.:
- zástupce zhotovitele: HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň – p. Petr Ježek,
tel.: ; Ing. Miroslav Ježek,
; OZO BOZP
- zástupce zpracovatele PD + AD: HG partner s.r.o. Úvaly: Ing. Jaroslav Vrzák,
tel.: , tel.:
- zástupce TDS: Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko-projektová kancelář, Suchdol nad Lužnicí,
tel.:
- zástupce koordinátora BOZP: , Smetanova 237, 277 01 Dolní
Beřkovice, tel.:

18. ZÁVĚR:

Podpisem tohoto zápisu objednatel staveniště k realizaci stavby předává a zhotovitel staveniště přejímá – staveniště bylo dnešním dne předáno

Podpisy přítomných účastníků jednání ve věci předání a převzetí staveniště:

V Řásné dne 28. 03. 2019

zapsal: Ing. P. Kubašta